

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. PR 2/2021**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Objednávateľ:**

**Názov:** OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb  
**Adresa:** Ulica slobody 2822/19B, 945 01 Komárno  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** SK49 0200 0000 0042 9302 8557  
**IČO:** 31193897  
**DIČ:** 2020976430  
**Konajúci:** Tibor Pálmay, riaditeľ  
(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** KANGO, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Hlavná 45, 925 05 Vozokany  
**Príslušný register:** OR OS Trnava, VI. Č.: 11595/T, Odd.: Sro  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**Číslo účtu:** SK90 0900 0000 0051 3904 6743  
**IČO:** 36 233 170  
**IČ DPH:** 2020193725  
**Konajúci:** Karol Czördör, konateľ  
(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

**uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. PR 2/2021**  
(ďalej len Dodatok a Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch).

Zmluvné strany dňa 29.06.2021 uzavreli Zmluvu ako výsledok procesu verejného obstarávania za účelom realizácie diela „Stavebné práce v zariadení podporovaného bývania – Časť 1 Komárno“. V zmysle bodu 13.2 Zmluvy „zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len v súlade s § 18 ZVO na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán“. Týmto Dodatkom sa mení Zmluva v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Dodatkom sa predlžuje lehota realizácie diela z dôvodu nedostatku stavebného materiálu na trhu v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine, vývoja

cién stavebných komodít na burzách a pretrvávajúcej pandemickej situácie. Zároveň sa nahrádzajú zazmluvnené položky inými položkami, ktoré sú plnohodnotnými ekvivalentmi pôvodných položiek.

## 1. Predmet Dodatku

1.1 Týmto Dodatkom sa mení ustanovenie Zmluvy v časti 2. Lehota realizácie diela, bod 2.3.

Pôvodné znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 10 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane predloženia konečnej faktúry)“

Nové znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 30.11.2022 (vrátane predloženia konečnej faktúry).“

1.2 V bode 13.8 Zmluvy sa Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa aktualizovaným Záväzným vecným, časovým a finančným harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

1.3 V prílohe č. 2 Zmluvy, ktorou je Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania sa nahrádzajú dve položky rozpočtu novými.

Pôvodné znenie:

16	311272126	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	59,096	140,54	8 305,35
116	765310190	Montáž keramickej krytiny BRAMAC Moravská ( antracit ), jednoduchých striech, sklon od 14° do 35°	m2	246,000	7,14	1 756,44

Nové znenie:

16	311272126	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	0,000	0,00	0,00
16a	311272126	Murivo nosné (m3) z tehál TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD (240x440x249)	m3	58,509	141,95	8 305,35
116	765310190	Montáž betónovej krytiny BRAMAC Moravská ( antracit ), jednoduchých striech, sklon od 14° do 35°	m2	0,000	0,00	0,00
116a	765310190	Montáž betónovej krytiny BRAMAC KLASIC, jednoduchých striech, sklon od 14° do 35°	m2	246,000	7,14	1756,44

1.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

## 2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, ktorý bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.

2.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

2.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia Správy z kontroly dodatku zo sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) s kladným výsledkom. Za kladný výsledok sa považuje konštatovanie SO, že neboli zistené nedostatky a že SO dodatok schvaľuje. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

15. 08. 2022

V Komárne, dňa .....

15. 08. 2022

Vo Vozokanoch, dňa .....

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

**Kango** VOZOKANY  
správca HLAVNÁ 45  
IČO: 36233170 IČ DPH: SK212019372  
www.kango.sk Tel/fax: 031/753554

Karol Czödör, konateľ